

Leszek Wyczawski

37-500 Jarosław, ul. Dąbrowskiego 19
NIP 792-102-01-13, Regon 650172574
tel./fax.16 621 5860, kom. 504 223 258
email: leszekwyczawski@poczta.onet.pl

**PROTOKÓŁ nr 158/G/2020
PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ**

W dniu 28.10.2020 r. wykonano przegląd instalacji gazowej w budynku:
Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie - kuchnia

W ramach przeprowadzonego przeglądu sprawdzono:

1. Stan techniczny gazomierza – *bez uwag.*
2. Szczelność połączeń z gazomierzem – *bez uwag.*
3. Stan techniczny przewodów – *bez uwag.*
4. Stan techniczny urządzeń gazowych:
 - a) *Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem szt. 1 – bez uwag.*
 - b) *Taboret gazowy szt. 1 – bez uwag.*
 - c) *Kocioł warzelny szt. 2 – bez uwag.*
 - d) *Gazowy przepływowy podgrzewacz C.W.U. szt.1 – bez uwag.*
5. Stan techniczny połączeń z urządzeniami gazowymi – *bez uwag.*
6. Szczelność całej instalacji gazowej – *bez uwag.*
7. Skuteczność działania wentylacji – *bez uwag.*
8. Prawidłowość odprowadzenia spalin – *bez uwag.*
9. Zgodność instalacji gazowej z przepisami – *bez uwag.*
10. Uwagi i zalecenia pokontrolne:
 - *instalacja dopuszczona do dalszej eksploatacji.*
 - *zalecany termin następnego przeglądu: - 28.10.2021 r.*

Badanie szczelności przeprowadzono - *detektorem gazów wybuchowych MRU 300 HC nr seryjny: 817 649 (Świadectwo Kalibracji nr 86/SKG/2020, data ważności świadectwa 28.04.2021 r.)*

Przeгляд wykonano w obecności - *p. Mariusz Kamieniec - pracownik Szkoły*

Podpis użytkownika instalacji:

Podpis wykonawcy przeglądu:

Wyczawski
Leszek Wyczawski
ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE
Grupa I nr E/258/647/18
Grupa II nr E/259/647/18
Grupa III nr E/260/647/18
Grupa III nr D/261/647/18

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
Leszek Wyczawski
37-500 Jarosław, ul. Dąbrowskiego 19
NIP: 792-102-01-13 k: 650172574



KOM-INSTAL
Zakład Usługowo-Handlowy
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 74
tel. 84 639 97 63
NIP 918-100-61-74

Tarnogród 2020-05-11

PROTOKÓŁ 92/2020
Z KONTROLI OKRESOWEJ PRZEWODÓW
KOMINOWYCH

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i połączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia:

mistrza kominarskiego **WIESŁAW BŁASZCZUK**
przy współudziale **SŁAWOMIR LITWIŃCZUK**

w budynku	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Curie Skłodowskiej w TARNOGRODZIE ul. 1 Maja 7 23-420 Tarnogród
należącym do	SZKOŁA PODSTAWOWA im Marii Curie Skłodowskiej w TARNOGRODZIE

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

Uwagi i zalecenia:

Braki ciagu :

Iip. : WC+łazienka chłopców.

Ip. : sala 29, sala korekcyjna.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: Maj 2021 r.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – zarządca budynku
2. Opiniodawca
3. Właściwy terytorialnie organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w sprawach wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego)

Podpisy osób uczestniczących w kontroli:

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

nr upr. 1892

W. Błaszczuk
Wiesław Błaszczuk



KOM-INSTAL
Zakład Usługowo-Handlowy
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 78
tel./fax 84 639 97 63
NIP 918-100-61-74

Tarnogród, 2020-05-11

PROTOKÓŁ 18/2020

Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI I
APARATÓW GAZOWYCH

Przeгляд techniczny instalacji i aparatów gazowych przeprowadzony został na podstawie art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

Imię i nazwisko kontrolującego:

Wiesław Błaszczuk

NR UPR. D3/158/284/15, E3/158/285/15

**Adres: Szkoła Podstawowa Im. M. Curie-Skłodowskiej - Kuchnia
ul. 1 Maja, 23-420 Tarnogród**

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:	
INST. GAZOWA	SZCZELNA
KOTŁY WAŻELNE - 2szt.	SZCZELNE
KUCHENKA GAZOWA 6 palnikowa	SZCZELNA
TABORET GAZOWY	SZCZELNY
PIECYK „JUNKERS”	SZCZELNY
GAZOMIERZ	SZCZELNY
Wynik dokonywanych pomiarów stężenia gazu w powietrzu:	
Uwagi o wykrytych niesprawnościach:	
Termin usunięcia usterek:	

Do sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych użyto urządzeń: detektor Bacharach – Leakator 10, Ex-gaz LOK 1141/01, eksplozometr Ex-gaz MAX.

Prace kontrolno-pomiarowe
urządzeń sanitarnych i gazowych

BŁASZCZUK WIEŚLAW
NR UPR. D3/158/284/15
E3/158/285/15

(podpis kontrolującego)

OŚWIADCZENIE ZARZĄDCY/LOKATORA

Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem zapoznany ze stanem technicznym instalacji i urządzeń gazowych znajdujących się w należącym do mnie lokalu oraz z zasadami bezpiecznej eksploatacji urządzeń gazowych i otrzymuję jedną kopię protokołu. Zobowiązuję się do usunięcia wskazanych usterek i zawiadomienia o tym fakcie zarządcy budynku.

Po usunięciu wskazanych usterek należy wypełnić poniższe zawiadomienie i dostarczyć je zarządcy budynku.

.....
(podpis zarządcy/lokatora)

Leszek Wyczawski

37-500 Jarosław, ul. Dąbrowskiego 19
NIP 792-102-01-13, Regon 650172574
tel./fax.16 621 5860, kom. 504 223 258
email: leszekwyczawski@poczta.onet.pl

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU nr 115/A/2020
Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa GX - 2 firmy GAZEX.

W dniu 28.10.2020 r. wykonano przegląd Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa
typ GX- 2 zamontowanego w Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie (kuchnia)

W ramach przeprowadzonego przeglądu wykonano:

1. Oględziny zewnętrzne poszczególnych elementów systemu:
 - modułu alarmowego MD - 2z
 - detektorów DEX - 1.2 (metan)
 - zaworu odcinającego MAG - 1
 - syreny S - 3
 - lampy ostrzegawczej LD - 1
2. Symulację działania systemu.
3. Kontrolę domknięcia zaworu odcinającego.
4. Inne czynności kontrolne i konserwacyjne:
 - nie wykonano.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdza się, nieprawidłową pracę modułu alarmowego MD-2z. Urządzenie zostało zdemontowane w celu wykonania naprawy przez producenta PIW GAZEX Warszawa. Przegląd wykonano zgodnie z zaleceniami producenta (PIW GAZEX Warszawa) zawartymi w Instrukcji Obsługi urządzeń - MD p. 5, DEX p.6, MAG p.3 i 4, DK-1.z p. 7.

Uwagi i zalecenia:

Termin następnego przeglądu - **Październik 2021 r.**

Podpis użytkownika Systemu.

Podpis wykonawcy przeglądu.

Wyczawski
Leszek Wyczawski
ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE
Grupa I nr E/258/647/18
Grupa II nr E/259/647/18
Grupa III nr E/260/647/18
Grupa III nr R/261/647/18
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
Leszek Wyczawski
37-500 Jarosław, ul. Dąbrowskiego 19
NIP: 792-102-01-13 R: 650172574